

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA



Obra
REFORMA DA CRECHE " TIÃO KANEBO "

Bancos
SINAPI - 10/2021 - São Paulo
CPOS - 08/2021 - São Paulo
FDE - 07/2021 - São Paulo

B.D.I.
20,72%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		2.816,88	2.816,88	
2	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	40,00%	60,00%
		14.017,92	5.607,17	8.410,75
3	REFORÇO ESTRUTURAL	100,00%	100,00%	
		1.866,91	1.866,91	
4	DEMOLIÇÕES - RETIRADAS	100,00%	100,00%	
		708,97	708,97	
5	COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%
		77.906,66	38.953,33	38.953,33
6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,00%	100,00%	
		676,57	676,57	
Porcentagem			51,67%	48,33%
Custo			50.629,83	47.364,08
Porcentagem Acumulado			51,67%	100,0%
Custo Acumulado			50.629,82	97.993,91


Antonio Augusto Gavazza
Engenheiro Civil - SMOS
CREA 0601187646


Paulo Henrique Sanches
Engenheiro Civil
CREA 0681867069