

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até	Substituição de cobertura do Centro de Convenções em Pirassununga - SP												Total (em R\$)			
			A Realizar em (X) Semana (R\$) () Trimestre(s) () Bimestre(s) () Mes(es) () Quadrimestre(s) () Semestre(s) ÚLTIMA															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	• Mão de obra de retirar 1350m² de telhas danificadas, colocar 1350m² termo acústicas. Incluso no aluguel do Munk, para a colocação das telhas. As telhas ficarão à disposição da Prefeitura, ao lado de fora do centro de eventos, devidamente armazenadas.	16.807,58	16.807,58	16.807,58	16.807,58													67.230,32
2	• 56,00 metros de Rufos Pingadeiras, chapa 0,50 RC 45		1.460,52															1.460,52
3	• 174,00 metros de Calha Coxo, chapa 0,50 RC 70		8.218,33															8.218,33
4	• 120,00 metros de Rufos Chapa 0,50 RC 30		1.913,75															1.913,75
5	• 46,00 metros de Rufos Chapa 0,50 RC 40		1.135,96															1.135,96
6	• Mão de Obra de retirada de 490,00 metros de Calhas danificadas e colocação de peças novas	8.114,00																8.114,00
7	Acessórios para colocação de Calhas e Rufos - 2.000 Parafusos Brocantes - 30 Tubos de PU 400ml - buchas S8 com parafuso - 400 Rebites Florado			1.935,77														1.935,77
8	1350 m² de telhas Termo Acústica Trapézio 40x980x0,43 de espessura com EPS de 30 m/m			77.662,61														77.662,61
9																		0,00
TOTAIS		0,00	24.921,58	29.536,14	96.405,96	16.807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.671,26

Responsável Técnico

Nome: _____ RG: _____ CPF: _____

Representante Legal Tomador

Nome: _____ RG: _____ CPF: _____

Assinatura: _____ Assinatura: _____

